

บทที่ 3

สรุปการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (พ.ศ. 2561 - 2564) (ปีงบประมาณ 2561)

จากการดำเนินงานตามแผน/โครงการของแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลฯ (พ.ศ. 2561 - 2564) (ปีงบประมาณ 2561) ที่ผ่านมา สามารถสรุปผลการดำเนินงาน ได้ดังนี้.-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.98 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย.-

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอน เพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้านนายบุญเกื้อ บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย (รหัสโครงการ ย.1-01-2561) - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.20 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 128.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	กองช่าง	72,700 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	71,800	900	6 กันยายน 2561	4 พฤศจิกายน 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 001 ผู้รับจ้างโดย : ไทยรุ่งเรืองพาณิชย์ โดยวิธีการ : วิธีเฉพาะเจาะจง ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอน เพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอย 12 บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย (รหัสโครงการ ย.1-02-2561) - ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 39.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	กองช่าง	74,100 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	72,800	1,300	8 สิงหาคม 2561	6 ตุลาคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้า ที่ 004 ผู้รับจ้างโดย : บริษัทราวน้ำ คอนสตรัคชั่นจำกัด โดยวิธีการ : วิธีเฉพาะเจาะจง ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าบ้านนางบุญยวง บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย (รหัสโครงการ ย.1-03-2561) - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.20 – 4.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 98.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	กองช่าง	57,800 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	55,900	1,900	6 กันยายน 2561	4 พฤศจิกายน 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้า ที่ 007 ผู้รับจ้างโดย : ไทยรุ่งเรืองพาณิชย์ โดยวิธีการ : วิธีเฉพาะเจาะจง ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอน เพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายช่วย บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย (รหัสโครงการ ย.1-06-2561) - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 114.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	กองช่าง	65,500 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	64,900	600	6 กันยายน 2561	4 พฤศจิกายน 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้า ที่ 010 ผู้รับจ้างโดย : ไทยรุ่งเรืองพาณิชย์ โดยวิธีการ : วิธีเฉพาะเจาะจง ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสุม บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย (รหัสโครงการ ย.1-07-2561) - ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 24.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	กองช่าง	47,100 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	45,800	1,300	8 สิงหาคม 2561	6 ตุลาคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้า ที่ 013 ผู้รับจ้างโดย : บริษัท รวานา คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยวิธีการ : วิธีเฉพาะเจาะจง ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอน เพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางอำพัน พิชวงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย (รหัสโครงการ ย.1-08-2561) - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 2.80 -3.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 136.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	กองช่าง	77,800 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	77,000	800	6 กันยายน 2561	4 พฤศจิกายน 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้า ที่ 016 ผู้รับจ้างโดย : ไทยรุ่งเรืองพาณิชย์ โดยวิธีการ : วิธีเฉพาะเจาะจง ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างศูนย์เกษตร (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย (รหัสโครงการ ย.1-09-2561) - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ข้าง ศูนย์ เกษตร ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มี พื้นที่ ไม่น้อย กว่า 489.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	กองช่าง	277,000 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	277,000	700	28 สิงหาคม 2561	26 ตุลาคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้า ที่ 019 ผู้รับจ้างโดย : บริษัทเชียงใหม่ พาราวิวด โดยวิธีการ : วิธีเฉพาะเจาะจง ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอน เพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างศูนย์เกษตร (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย (รหัสโครงการ ย.1-10-2561) - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างศูนย์เกษตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	กองช่าง	124,400 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	124,000	400	28 สิงหาคม 2561	26 ตุลาคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้า ที่ 022 ผู้รับจ้างโดย : บริษัทเชียงใหม่ พาราวิวด โดยวิธีการ : วิธีเฉพาะเจาะจง ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย
9	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างบ้านลุงช่วง หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย (รหัสโครงการ ย.1-11-2561) - วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 50 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 3 บ่อ , ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ระหว่าง 1.50 – 1.80 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	กองช่าง	127,300 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	127,000	300	8 สิงหาคม 2561	6 ตุลาคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้า ที่ 025 ผู้รับจ้างโดย : บริษัทรวานา คอนสตรัคชั่นจำกัด โดยวิธีการ : วิธีเฉพาะเจาะจง ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอน เพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
10	โครงการก่อสร้างโดยการปูทับผิวทางด้วยโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย (รหัสโครงการ ย.1-12-2561) - ก่อสร้างโดยการปูทับผิวทางด้วยโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างระหว่าง 4.00-4.40 เมตร ยาวรวม 94 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร ,ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูงระหว่าง 0.30-0.50เมตร (ยกขอบรางเดิม) (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	กองช่าง	134,000 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	134,000	0	20 กันยายน 2561	3 พฤศจิกายน 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้า ที่ 028 ผู้รับจ้างโดย : ไทยรุ่งเรืองพาณิชย์ โดยวิธีการ : วิธีเฉพาะเจาะจง ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย
11	โครงการก่อสร้างถนนโดยการปูทับผิวทาง (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายหลัก - แยกวัดศรีประดิษฐ์ หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย (รหัสโครงการ ย.1-14-2561) - ก่อสร้างถนนโดยการปูทับผิวทาง (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างระหว่าง 5.00-11.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร ยาวรวม 335.00 เมตร คิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,128 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร และป้ายโครงการ	กองช่าง	827,800 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	550,000	277,800	1 ตุลาคม 2561	31 ตุลาคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้า ที่ 030 ผู้รับจ้างโดย : บ.กาญจนาธุรกิจ ก่อสร้างจำกัด โดยวิธีการ : วิธี e-bidding ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอน เพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
12	โครงการก่อสร้างไหล่ทางภายในหมู่บ้าน บ้านป่าคา (ป่าคาใต้) หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย (รหัสโครงการ ย.1-15-2561) - ก่อสร้างไหล่ทางภายในหมู่บ้าน ป่าคา (ป่าคาใต้) หน้า 0.125 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 575.00 ตร.ม. พร้อมป้าย โครงการ (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	กองช่าง	297,000 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	288,000	9,000	10 กรกฎาคม 2561	23 สิงหาคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 033 ผู้รับจ้างโดย : หจก.เมืองพร้าว โดยวิธีการ : วิธีเฉพาะเจาะจง ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย
13	โครงการก่อสร้างไหล่ทางภายในหมู่บ้าน บ้านป่าคา (ป่าคาเหนือ) หมู่ที่ 4 ตำบล เชิงดอย (รหัสโครงการ ย.1-16-2561) - ก่อสร้างไหล่ทางภายในหมู่บ้าน ป่าคา (ป่าคาเหนือ) หน้า 0.125 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 114.00 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาล กำหนด)	กองช่าง	59,700 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	57,400	2,300	10 กรกฎาคม 2561	23 สิงหาคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 036 ผู้รับจ้างโดย : หจก.เมืองพร้าว โดยวิธีการ : วิธีเฉพาะเจาะจง ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอน เพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านนายประยงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย (รหัสโครงการ ย.1-23-2561) - ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านนายประยงค์ ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ลึก เฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว รวม 113.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	กองช่าง	216,000 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	213,000	3,000	15 สิงหาคม 2561	13 ตุลาคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้า ที่ 039 ผู้รับจ้างโดย : อังกูรคอนสตรัคชั่น โดยวิธีการ : วิธีเฉพาะเจาะจง ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเกาะฟอคแลนด์ บ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย (รหัสโครงการ ย.1-24-2561) - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	กองช่าง	58,800 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	58,000	800	6 กันยายน 2561	4 พฤศจิกายน 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้า ที่ 042 ผู้รับจ้างโดย : ไทยรุ่งเรืองพาณิชย์ โดยวิธีการ : วิธีเฉพาะเจาะจง ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอน เพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
16	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยเข้าวัดบ้านหลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย (รหัสโครงการ ย.1-25-2561) - ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาวรวม 79.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	กองช่าง	159,800 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	158,700	1,100	15 สิงหาคม 2561	13 ตุลาคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 045 ผู้รับจ้างโดย : อังกูรคอนสตรัคชั่น โดยวิธีการ : วิธีเฉพาะเจาะจง ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างวัดทางด้านทิศใต้บ้านหลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย (รหัสโครงการ ย.1-26-2561) - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.00 เมตรยาว 53.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 159.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	กองช่าง	90,400 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	89,400	1,000	6 กันยายน 2561	4 พฤศจิกายน 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 048 ผู้รับจ้างโดย : ไทยรุ่งเรืองพาณิชย์ โดยวิธีการ : วิธีเฉพาะเจาะจง ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอน เพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
18	โครงการก่อสร้างฐานรองถังน้ำ พร้อมถัง น้ำหมู่ที่ 12 ตำบลเชิงดอย (รหัสโครงการ ย.1-28-2561) - ก่อสร้างฐานรองถังน้ำ ขนาด 1,000 ลิตร พร้อมถังน้ำ ขนาด 1,000 ลิตร ความ สูง 3.00 เมตร จำนวน 1 ถัง , ก่อสร้าง ฐานรองถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร พร้อมถัง น้ำขนาด 2,000 ลิตร ความสูง 0.40 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	กองช่าง	44,700 งบฯตาม เทศบัญญัติฯ 2561	0	0	44,700	0	8 สิงหาคม 2561	7 กันยายน 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้า ที่ 051 ผู้รับจ้างโดย : อังกูรคอนสตรัคชั่น โดยวิธีการ : วิธีเฉพาะเจาะจง ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อย
19	โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. ภายใน หมู่บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบล เชิงดอย (รหัสโครงการ ย.1-04-2561) - ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. หน้า 0.125 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 433.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ยาวรวม 256.00 เมตร (ตามแบบ เทศบาลกำหนด)	กองช่าง	226,300 งบฯ ตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่	0	226,300	0	0	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอน เพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
20	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณ ประปาเดิม บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย (รหัสโครงการ ย.1-05-2561) - ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อย กว่า 100.00 เมตร ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible Pump (ตามแบบ แปลนเทศบาลฯ)	กองช่าง	246,300 งบฯ ตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่	0	246,300	0	0	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
21	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ทรงโดม) บริเวณ ฼าปนสถาน บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย (รหัสโครงการ ย.1-13-2561) - ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)	กองช่าง	305,100 งบฯ ตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่	0	305,100	0	0	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
22	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณอยู่ข้างแดง ถนนสายหลักป่าคา – ป่าไม้แดง หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย (รหัสโครงการ ย.1-18-2561) - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาว 8.00 เมตร (ตามแบบแปลน เทศบาลฯ)	กองช่าง	30,600 งบฯ ตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่	0	30,600	0	0	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอน เพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
23	โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บริเวณ หน้าบ้านโกนุถึงสะพานสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย (รหัสโครงการ ย.1-22-2561) - ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. หน้า 0.125 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนฯ)	กองช่าง	248,500 งบฯ ตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่	0	248,500	0	0	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
24	โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. ถนน สายหลักป่าคา – ป่าไม้แดง (บริเวณร้าน ลาบไพรวัลย์ – บ้านทราย – สะพาน) หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย (รหัสโครงการ ย.1-20-2561) - ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. หน้า 0.125 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 803.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล)	กองช่าง	415,200 งบฯ ตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่	0	415,200	0	0	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
25	โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. ตั้งแต่ บริเวณ ซอย 1 และซอย 6 บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย (รหัสโครงการ ย.1-19-2561) - ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. หน้า 0.125 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 344.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนฯ)	กองช่าง	178,300 งบฯ ตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่	0	178,300	0	0	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอน เพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
26	โครงการก่อสร้างผนังกันดินพร้อมราว กันตก บริเวณถนนสายหลักบ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย (รหัสโครงการ ย.1-20-2561) - ก่อสร้างผนังกันดินพร้อมราวกันตก ยาว 59.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)	กองช่าง	415,200 งบฯ ตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่	0	415,200	0	0	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
27	โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บริเวณ ซอยเสือบ้าน ซอยบ้านลุงศร และซอย 2 บ้านป่าคาใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย (รหัสโครงการ ย.1-21-2561) - ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. หน้า 0.125 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 372.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนฯ)	กองช่าง	191,900 งบฯ ตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่	0	191,900	0	0	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
28	โครงการก่อสร้างลาน คสล. ภายใน ฼าปนสถานบ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบล เชิงดอย (รหัสโครงการ ย.1-27-2561) - ก่อสร้างลาน คสล. หน้า 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 664.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)	กองช่าง	237,000 งบฯ ตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่	0	237,000	0	0	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอน เพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
29	โครงการขุดลอกลำเหมืองในพื้นที่ บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ในพื้นที่บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 จำนวน 8 จุด และในพื้นที่บ้าน ลวงใต้ จำนวน 4 จุด (รหัสโครงการ ย.1-29-2561) - ขุดลอกลำเหมืองในพื้นที่ บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ในพื้นที่บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 จำนวน 8 จุด และในพื้นที่บ้านลวงใต้ จำนวน 4 จุด โดยใช้แรงงานชุด (ตามแบบแปลนฯ)	กองช่าง	122,000 งบฯ ตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่	0	122,000	0	0	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
30	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (รหัสโครงการ ย.1-30-2561) - ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล ดอยสะเก็ดต่อเติมอาคารพื้นที่ใช้สอย 51.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน เทศบาลฯ)	กองช่าง	133,500 งบฯ ตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่	0	133,500	0	0	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	รวมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 30 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 18 โครงการ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ 3. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ		5,562,500 บาท	0 บาท	2,749,900 บาท	2,509,400 บาท	303,200 บาท			

เงินอุดหนุน

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
	โครงการสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
	1. การประชาสัมพันธ์ภูมิภาคเชียงใหม่									
1	โครงการขยายเขตประปาติดตั้งวางท่อ ประปา บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย (รหัสโครงการ ย.1-อุดหนุน01-2561)	กองช่าง	397,000	0	0	0	397,0000	-	-	ไม่ได้เบิกจ่าย
	รวมเงินอุดหนุน 1 โครงการ 1. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 0 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ (** เนื่องจากดำเนินการแล้วใน งบเงินสะสมปี 2560)		397,000 บาท	0	0	0	397,0000 บาท			

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร

ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.32 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย.-

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
1	โครงการจัดแสดงสินค้างานหัตถกรรมของดี ดอยสะเก็ด (รหัสโครงการ ย.2-01-2561)	งานพัฒนา ชุมชน สำนัก ปลัดเทศบาล	30,000	0	0	30,000	0	14 กุมภาพันธ์ 2561	18 กุมภาพันธ์ 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 054
2	โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยี/ศูนย์เรียนรู้ชุมชน แบบบูรณาการ (รหัสโครงการ ย.2-02-2561)	งานส่งเสริม การเกษตร สำนัก ปลัดเทศบาล	25,000	-13,295	0	11,705	0	12 มิถุนายน 2561	12 มิถุนายน 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 061
								22 มิถุนายน 2561	22 มิถุนายน 2561	
3	โครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง (รหัสโครงการ ย.2-03-2561)	งานส่งเสริม การเกษตร สำนัก ปลัดเทศบาล	20,000	-7,760	0	12,240	0	16 มีนาคม 2561	16 มีนาคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 069
4	โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดี (รหัสโครงการ ย.2-04-2561)	งานส่งเสริม การเกษตร สำนัก ปลัดเทศบาล	15,000	-5,835	0	9,165	0	21 สิงหาคม 2561	21 สิงหาคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 077

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
5	โครงการส่งเสริมป้องกันและกำจัด ศัตรูพืชโดยชีววิธี (รหัสโครงการ ย.2-05-2561)	งานส่งเสริม การเกษตร สำนัก ปลัดเทศบาล	20,000	-18,150	0	1,850	0	25 มิถุนายน 2561	25 มิถุนายน 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 083
	รวม 5 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ 3. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ		110,000 บาท	-45,040 บาท	0 บาท	64,960 บาท	0 บาท			

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.09 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย.-

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
1	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (สถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบล ดอยสะเก็ด) (รหัสโครงการ ย.3-01-2561)	งานพัฒนา ชุมชน สำนัก ปลัดเทศบาล	120,000	-26,850	0	93,150	0	มกราคม 2561	กันยายน 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 090
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) (รหัสโครงการ ย.3-02-2561)	งานพัฒนา ชุมชน สำนัก ปลัดเทศบาล	50,000	-47,190	0	2,810	0	16 สิงหาคม 2561	16 สิงหาคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 098
3	โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ข่าวสาร ระดับหมู่บ้านชุมชนและจัดหา หนังสือพิมพ์/วารสาร (รหัสโครงการ ย.3-03-2561)	กองการศึกษา	60,225	0	0	60,225	0	ตุลาคม 2560	กันยายน 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 102
4	โครงการจ้างเด็กนักเรียน/นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน (รหัสโครงการ ย.3-04-2561)	กองการศึกษา	50,000	+1,000	0	51,000	0	3 เมษายน 2561	16 พฤษภาคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 110
5	โครงการกีฬาสัมพันธ์ (รหัสโครงการ ย.3-06-2561)	กองการศึกษา	10,000	0	0	10,000	0	23 มีนาคม 2561	23 มีนาคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 115

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
6	โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กปฐมวัย (รหัสโครงการ ย.3-07-2561)	กองการศึกษา	56,100	0	0	56,100	0	2 สิงหาคม 2561	2 สิงหาคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 119
7	โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ (รหัสโครงการ ย.3-08-2561)	กองการศึกษา	2,000	0	0	2,000	0	24 มีนาคม 2561	24 มีนาคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 122
8	โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม (รหัสโครงการ ย.3-09-2561)	กองการศึกษา	1,000	0	0	1,000	0	5 กรกฎาคม 2561	5 กรกฎาคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 126
9	โครงการฟันสวย ยิ้มใส (รหัสโครงการ ย.3-10-2561)	กองการศึกษา	3,000	0	0	3,000	0	10 กรกฎาคม 2561	10 กรกฎาคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 133
10	โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น (รหัสโครงการ ย.3-11-2561)	กองการศึกษา	2,000	0	0	1,765	235	10 สิงหาคม 2561	10 สิงหาคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 138
11	โครงการวันเด็กแห่งชาติ (รหัสโครงการ ย.3-11-2561)	กองการศึกษา	5,000	0	0	5,000	0	13 มกราคม 2561	13 มกราคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 146
12	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก (รหัสโครงการ ย.3-12-2561)	กองการศึกษา	3,000	0	0	3,000	0	17 สิงหาคม 2561	17 สิงหาคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 151
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (รหัสโครงการ ย.3-13-2561)	กองการศึกษา	161,700	0	0	161,700	0	ตุลาคม 2560	กันยายน 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 159

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
14	โครงการเสริมสร้างสุขภาพตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (รหัสโครงการ ย.3-14-2561)	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	66,200	0	0	52,500	13,700	22 สิงหาคม 2561	22 สิงหาคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 162
								24 สิงหาคม 2561	24 สิงหาคม 2561	
								5 กันยายน 2561	5 กันยายน 2561	
15	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าและคุมกำเนิด (รหัสโครงการ ย.3-15-2561)	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	30,000	-3,100	0	26,900	0	21 มีนาคม 2561	23 มีนาคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 171
16	โครงการอาหารปลอดภัยโรคผู้บริโภค ปลอดภัย (รหัสโครงการ ย.3-16-2561)	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	20,000	-4,800	0	15,120	80	29 มิถุนายน 2561	29 มิถุนายน 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 176
	รวม 16 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 16 โครงการ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ 3. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ		640,225 บาท	-80,940 บาท	0	545,270 บาท	14,015 บาท			

เงินอุดหนุน

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
	โครงการสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐด้านการส่งเสริมการศึกษา									
	2. โรงเรียนบ้านเชิงดอย									
1	โครงการบริโภคเพื่อสุขภาพ (อาหารกลางวัน) (รหัสโครงการ ย.3-อุดหนุน01-2561)	กอง การศึกษา	2,544,000	0	0	2,544,000	0	ตุลาคม 2560	กันยายน 2561	เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
	รวมเงินอุดหนุน 1 โครงการ 1. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ		2,544,000	0	0	2,544,000	0			

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.26 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย.-

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
1	โครงการปลูกจิตสำนึกการประหยัดไฟฟ้าในครัวเรือน (รหัสโครงการ ย.4-01-60)	งานส่งเสริม การเกษตร สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	10,000	-1,300	0	8,700	0	29 มีนาคม 2561	29 มีนาคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 180
2	โครงการส่งเสริมอบรบและการจัดการ คัดแยกขยะ (รหัสโครงการ ย.4-02-60)	กอง สาธารณสุข	40,000	-3,769	0	36,231	0	ตุลาคม 2560	กันยายน 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 184
3	โครงการ Green and Clean (รหัสโครงการ ย.4-03-60)	กองช่าง	10,000	+5,000	0	13,630	1,370	ตุลาคม 2560	กันยายน 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 193
4	โครงการท้องถิ่นงาม 3 ส (สะอาด สะดวก สุขภาพดี) (รหัสโครงการ ย.4-04-60)	กองช่าง	20,000	-20,000	0	0	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวม 4 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ 3. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ		80,000 บาท	-20,069 บาท	0 บาท	58,561 บาท	1,370 บาท			

5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.70 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย.-

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
1	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับ ตำบล/อำเภอ/จังหวัด (รหัสโครงการ ย.5-02-2561)	กอง การศึกษา	10,000	+54,000 -19,000	0	45,000	0	4 มีนาคม 2561	4 มีนาคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 196
2	โครงการเข้าค่ายคุณธรรม (รหัสโครงการ ย.5-03-2561)	กอง การศึกษา	30,000	0	0	30,000	0	5 กรกฎาคม 2561	6 กรกฎาคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 200
3	โครงการจัดงานส่งเสริมและสืบสาน ประเพณีดำหัวผู้สูงอายุฯ (รหัสโครงการ ย.5-04-2561)	กอง การศึกษา	90,000	-6,646	0	83,354	0	5 กรกฎาคม 2561	6 กรกฎาคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 208
4	โครงการกีฬาสัมพันธ์สมานฉันท์สามัคคี (รหัสโครงการ ย.5-01-2561)	กอง การศึกษา	100,000	-100,000	0	0	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการหล่อเทียนและถวายเทียน เข้าพรรษา (รหัสโครงการ ย.5-05-2561)	กอง การศึกษา	10,000	-10,000	0	0	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวม 5 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ		240,000 บาท	-81,646 บาท	0 บาท	158,354 บาท	0 บาท			

เงินอุดหนุน

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
	โครงการสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานด้านอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น									
1	โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ (อุดหนุนวัดพระธาตุดอยสะเก็ดฯ) (รหัสโครงการ ย.5-อุดหนุน01-2561)	กอง การศึกษา	10,000	0	0	10,000	0	6 ตุลาคม 2560	6 ตุลาคม 2560	เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
2	โครงการจัดงาน สัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา (อุดหนุนวัดพระธาตุดอยสะเก็ดฯ) (รหัสโครงการ ย.5-อุดหนุน05-2561)	กอง การศึกษา	100,000	0	0	100,000	0	29 พฤษภาคม 2561	29 พฤษภาคม 2561	เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
3	โครงการประเพณียี่เป็ง (อุดหนุนวัดศรีประดิษฐ์) (รหัสโครงการ ย.5-อุดหนุน02-2561)	กอง การศึกษา	20,000	0	0	20,000	0	2 พฤศจิกายน 2560	4 พฤศจิกายน 2560	เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
4	โครงการประเพณียี่เป็ง (อุดหนุนวัดวังขี้สุทธาวาส) (รหัสโครงการ ย.5-อุดหนุน03-2561)	กอง การศึกษา	20,000	0	0	20,000	0	2 พฤศจิกายน 2560	4 พฤศจิกายน 2560	เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
5	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ (อุดหนุนวัดวังขี้สุทธาวาส) (รหัสโครงการ ย.5-อุดหนุน04-2561)	กอง การศึกษา	100,000	0	0	100,000	0	22 กุมภาพันธ์ 2561	25 กุมภาพันธ์ 2561	เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
6	โครงการประเพณียี่เป็ง (อุดหนุนวัดโพธิ์ทองเจริญ) (รหัสโครงการ ย.5-อุดหนุน06-2561) งบประมาณ บาท	กอง การศึกษา	20,000	-20,000	0	0	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมเงินอุดหนุน 6 โครงการ 1. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ		270,000 บาท	-20,000 บาท	0	250,000 บาท	0 บาท			

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.38 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย.-

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
1	โครงการ Safety Zone (รหัสโครงการ ย.6-01-61)	กองช่าง	35,000	+20,000 -1,520	0	53,480	0	ตุลาคม 2560	กันยายน 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 220
2	โครงการ To Be Number One (รหัสโครงการ ย.6-02-61)	กอง สาธารณสุข	20,000	0	0	19,709	291	8 สิงหาคม 2561	8 สิงหาคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 223
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ (รหัสโครงการ ย.6-03-61)	งานป้องกันฯ สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	24,000	-16,800	0	4,786	2,414	29 ธันวาคม 2560	4 มกราคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 228
								11 เมษายน 2561	17 เมษายน 2561	
4	โครงการฝึกอบรมด้านเทคนิคการป้องกัน และการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (รหัสโครงการ ย.6-04-60)	งานป้องกันฯ สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	10,000	0	0	10,000	0	5 กันยายน 2561	5 กันยายน 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 232
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและ แก้ไขปัญหาอาชญากรรม (รหัสโครงการ ย.6-05-61)	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	10,000	0	0	3,340	6,660	4 กันยายน 2561	4 กันยายน 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 236

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
6	โครงการแพทย์ฉุกเฉิน (รหัสโครงการ ย.6-06-61)	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	5,000	-4,980	0	0	20	-	-	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้า ที่ 240
	รวม 6 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ 3. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ		104,000 บาท	-3,300 บาท	0	91,315 บาท	9,385 บาท			

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.28 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย.-

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
1	โครงการจัดงานพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม (รหัสโครงการ ย.7-03-2561)	งานธุรการ สำนัก ปลัดเทศบาล	20,000	-1,567	0	18,433	0	สิงหาคม 2561	สิงหาคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 244
2	โครงการเชิดชูปกป้องสถาบัน (รหัสโครงการ ย.7-04-2561)	งานธุรการ สำนัก ปลัดเทศบาล	30,000	+100,000 - 36,617	0	93,382.80	0.20	26 ตุลาคม 2561	26 ตุลาคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 249
3	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (28 กรกฎาคม) (รหัสโครงการ ย.7-05-2561)	งานธุรการ สำนัก ปลัดเทศบาล	20,000	-2,639	0	17,360.80	0.20	กรกฎาคม 2561	กรกฎาคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 255
4	โครงการจัดทำแผนดำเนินงาน (รหัสโครงการ ย.7-07-2561)	งานวิเคราะห์ สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	5,000	-2,790	0	2,209	1	ตุลาคม 2560	ตุลาคม 2560	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 261
5	โครงการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (รหัสโครงการ ย.7-08-2561)	งานวิเคราะห์ สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	15,000	-14,485	0	515	0	กุมภาพันธ์ 2561	กุมภาพันธ์ 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 265
6	โครงการสรุปติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (รหัสโครงการ ย.7-10-2561)	งานวิเคราะห์ สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	10,000	-1,097	0	8,903	0	ธันวาคม 2561	เมษายน 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 269

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
7	โครงการรายงานประจำปี (รหัสโครงการ ย.7-12-2561)	งาน ประชาสัมพันธ์ สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	35,000	0	0	35,000	0	ธันวาคม 2560	มีนาคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 273
8	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (รหัสโครงการ ย.7-13-2561)	งานการ เจ้าหน้าที่ สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	20,000	-4,910	0	15,090	0	28 มีนาคม 2561	28 มีนาคม 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 276
9	โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (รหัสโครงการ ย.7-14-2561)	กองคลัง	30,000	-25,000	0	3,173	1,827	เมษายน 2561	กันยายน 2561	รายละเอียดตาม ภาคผนวกหน้าที่ 280
10	โครงการจัดกิจกรรมงานรำลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช (5 ธันวาคม) (รหัสโครงการ ย.7-01-2561)	งานธุรการ สำนัก ปลัดเทศบาล	20,000	-20,000	0	0	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
11	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช (13 ตุลาคม) (รหัสโครงการ ย.7-02-2561)	งานธุรการ สำนัก ปลัดเทศบาล	20,000	-20,000	0	0	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
12	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (รหัสโครงการ ย.7-06-2561)	งานธุรการ สำนัก ปลัดเทศบาล	15,000	-15,000	0	0	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
13	โครงการจัดทำแผนชุมชน (รหัสโครงการ ย.7-09-2561)	งานวิเคราะห์ฯ สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	10,000	-10,000	0	0	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
14	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายและกระบวนการทาง กฎหมาย (รหัสโครงการ ย.7-11-2561)	งานนิติการ สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	20,000	-20,000	0	0	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวม 14 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9 โครงการ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ 3. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ		270,000 บาท	-74,105 บาท	0 บาท	194,066.60 บาท	1,828.40 บาท			

เงินอุดหนุน

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
	โครงการสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล									
1	โครงการจัดงานรัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่น (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทยสะเกิด) (รหัสโครงการ ย.7-อุดหนุน01-2561)	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	5,000	0	0	5,000	0	ตุลาคม 2560	กันยายน 2561	เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
2	โครงการสนับสนุนการทำธูปพวงชาติใน งานไม้ดอกไม้ประดับ (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทยสะเกิด) (รหัสโครงการ ย.7-อุดหนุน02-2561)	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	25,000	0	0	25,000	0	15 ธันวาคม 2560	2 กุมภาพันธ์ 2561	เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
3	โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศระดับ อำเภอ (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทยสะเกิด) (รหัสโครงการ ย.7-อุดหนุน03-2561)	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	10,000	0	0	10,000	0	ตุลาคม 2560	กันยายน 2561	เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
4	โครงการ “ชะป๊ะของดีตียสะเกิด” (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทยสะเกิด) (รหัสโครงการ ย.7-อุดหนุน04-2561)	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	25,000	0	0	25,000	0	14 กุมภาพันธ์ 2561	18 กุมภาพันธ์ 2561	เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว
5	โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (อุดหนุนทด.แม่คือ) (รหัสโครงการ ย.7-อุดหนุน06-2561)	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	30,000	-5,000	0	25,000	0	ตุลาคม 2560	กันยายน 2561	เบิกจ่ายและ รายงานผลแล้ว

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/ลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		หมายเหตุ
								เริ่ม	เสร็จ	
6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทยสะแก)	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	40,000	0	0	0	40,000	-	-	ไม่ได้เบิกจ่าย
	รวม 6 โครงการ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ 2. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ		135,000บาท	-5,000 บาท	0 บาท	90,000 บาท	40,000 บาท			
	รวมทั้งสิ้น 94 โครงการ		10,346,425 บาท	-330,100 บาท	2,749,900 บาท	6,505,926 บาท	760,498.40 บาท			

สรุปรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
(รอบที่ 2 เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) สรุปผลดังต่อไปนี้

ที่	ส่วนราชการ	รายการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภท		ผลการจัดซื้อ	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
				ในบัญชีราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	นอกบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์					
	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
1	งานการเจ้าหน้าที่	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	9,000	✓	-	จัดซื้อแล้ว	-	-	9,000	0
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
2	งานประชาสัมพันธ์	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	27,500	✓	-	จัดซื้อแล้ว	-	-1,300	14,500	0
3	งานกิจการสภา	เครื่องบันทึกเสียง	9,990	-	✓	จัดซื้อแล้ว	-	-	9,990	0
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
4	งานประชาสัมพันธ์	ตู้ลำโพง	8,025	-	✓	จัดซื้อแล้ว	7,918	-	15,943	0
5	งานประชาสัมพันธ์	ลำโพงฮอร์น	0	-	✓	จัดซื้อแล้ว	8,000	-	8,000	0
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
6	งานธุรการ	พัดลมไอเย็น	74,250	-	✓	จัดซื้อแล้ว	-	-750	73,500	0
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
7	งานกิจการสภา	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED สี	0	✓	-	จัดซื้อแล้ว	17,000	-	17,000	0
	ครุภัณฑ์การเกษตร									
8	งานป้องกันฯ	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	16,000	✓	-	จัดซื้อแล้ว	-	-	15,000	500
9	กองสาธารณสุขฯ	เครื่องพ่นละอองฝอย	118,000	✓	-	จัดซื้อแล้ว	-	-3,500	114,000	500
	รวม 9 รายการ									